

L'Enviro))Qualité sert à la fois d'aide-mémoire et de déclaration faite par l'installateur indiquant qu'il a réalisé son dispositif de traitement Enviro))Septic selon les règles prévues.

Il doit être dûment complété et transmis sous 10 jours suivant l'installation pour déclencher sa GARANTIE.

Coordonnées du propriétaire :

Civilité : Nom : Prénom :
 Téléphone : Mail :

Adresse de l'installation :

CP : Ville :

Adresse du propriétaire (si différente de l'installation) :

CP : Ville :

Système installé : ESEH-... = ...rangées x ...conduites Drainé Infiltration Dimension de l'infiltration :

Liste de vérification

Éléments	Descriptions	Fait
Plan	J'ai installé le système Enviro))septic selon le plan du concepteur et en fonction des autorisations obtenues. Sinon , j'ai prévenu le concepteur pour obtenir son autorisation . (Nom du BE /Concepteur :))	<input type="checkbox"/>
Sable filtrant	J'ai utilisé du sable filtrant conforme aux critères Enviro))septic. Nom de la carrière et référence du sable :	<input type="checkbox"/>
	J'ai respecté l'épaisseur de sable prescrite sur le plan. Soit 0,70cm au total dont 30cm sous les conduites et 10cm au-dessus .	<input type="checkbox"/>
Installation	J'ai installé le système Enviro))septic selon le guide de mise en œuvre .	<input type="checkbox"/>
	J'ai posé une fosse toutes eaux de marque :dem ³	<input type="checkbox"/>
	J'ai posé les conduites de niveau , couture vers le haut , espacé de 45cm centre à centre.	<input type="checkbox"/>
	J'ai placé les adaptateurs 1 trou à l'entrée (trou vers le haut), 2 trous à la sortie alignés verticalement .	<input type="checkbox"/>
	J'ai ajusté les égalisateurs dans le regard de répartition Polylok.	<input type="checkbox"/>
	J'ai installé un chapeau de ventilation à la fin du système Enviro))septic ayant une pente de 1% minimum vers le système pour éviter la condensation.	<input type="checkbox"/>
J'ai installé une ventilation supplémentaire puisque le système est alimenté par un poste de relevage afin de garantir le continuité entre le chapeau de ventilation à l'extrémité du filtre et l'extracteur statique (placé 40cm au dessus du faitage).	<input type="checkbox"/>	
J'ai utilisé de la terre de remblai perméable à l'air.	<input type="checkbox"/>	

Coordonnées du distributeur :

Coordonnées du SPANC :

Nom du contrôleur : Mail :

Déclaration Qualité :

Je soussigné, nom et prénom de l'installateur : Société :

Adresse :

CP : Ville :

Téléphone : Mail :

certifie les renseignements indiqués ci-dessus exacts et avoir remis le guide de l'utilisateur au propriétaire.

Date du chantier : **Signature de l'installateur :**

Signature du propriétaire :